



Fondi POC Campania 2014-2020 D.G.R.C. n.182 del 04/04/2023

Comune di Mercogliano
Provincia di Avellino

INTERVENTI VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL IX CENTENARIO FONDAZIONE SANTUARIO DI MONTEVERGINE - ANNO GIUBILIARE VERGINIANO



società cooperativa

costruturaconsulting

via ramiro marcone, 105
83013 mercogliano
avellino italia
t/f +39 0825 787611
e_contacti@costrutura.it
p_certificata@pec.costrutura.it
www.costrutura.it

COMMESSA:

MIGLIORAMENTO DELL'ACCOGLIENZA
DEI PELLEGRINI

Ammodernamento dei servizi igienici

TITOLO:

E _ ELABORATI GENERALI

LIVELLO PROGETTAZIONE:

DEFINITIVO/ESECUTIVO

IL COMMITTENTE:



Via Loreto, n°1
Cap 83013 - Mercogliano (AV)

Coordinamento prestazioni
specialistiche
arch. Marco MAZZELLA

R.U.P.
RICCARDO LUCA GUARIGLIA
ABATE ORDINARIO

TITOLO:

CRONOPROGRAMMA

ELABORATO:

E.06

CODICE DOCUMENTO:

C357|WGA|D06

FOGLIO:

SCALA:

revisione
00

data
MAG. 2023

descrizione modifica
1^ EMISSIONE

redatto
-

approvato
SAMPIETRO

autorizzato
PELLECCHIA



TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	gg C
Preparazione delle aree di cantiere	
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	2
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1
Demolizioni e rimozioni	
Rimozione di apparecchi igienico sanitari	1
Rimozione di pavimento in ceramica	2
Rimozione di massetto	2
Rimozione di impianti elettrici	3
Rimozione di impianti idrico-sanitari	3
Taglio parziale di superfici orizzontali	3
Opere Edili	
Formazione di massetto per pavimenti interni	7
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	7
Realizzazione di tramezzature interne	3
Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie	4
Formazione intonaci interni (tradizionali)	6
Posa di pavimenti per interni in ceramica	5
Posa di rivestimenti interni in ceramica	7
Tinteggiatura di superfici interne con vernici ecocompatibili	7
Impianti	
Realizzazione di impianto elettrico	5
	5
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	6
Installazione di corpi illuminanti	3
Montaggio di apparecchi igienico sanitari	3
Smobilizzo del cantiere	2
LEGENDA: gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro	

[illegible]

